

D.O.M.O.S.

Departamento de Obras para Municipios y Organizaciones Sociales

Tel. 0388-4221229 (Int. 163) – domos@ivuj.gob.ar

Certificado de Obra N° Certificado: .....

Obra: CONST.DE UN (1) MEJ.HAB.EN MARCO ACU.1759/15 (SISTEMA CONSTRUCTIVO FULLBLOCK)			
Contratista:			
Beneficiario:			
Barrio:		Localidad:	
Calle:		Nº	Manzana: Lote:
fecha de certif.:		Auditor:	
Tipo de Obra: VIVIENDA		Tipología: Bº,LAV.COCINA,COMEDOR Y DORM.	
Monto de Obra: \$ 285600,00		Anticipo: \$42.840,00	
Expte: 0615/ /2016		Nº de resoluc.: /2016	
Descripcion	Cantidad	unid.	Acum.Actual
<b>ESTRUCTURA RESISTENTE-BLOQUE PORTANTE</b>			
mov.de suelos p/fund.o desmont.,terrapl.	15,11	.....	%
recambio de suelo	15,11	.....	%
bases de hºaºp/tanque de reserv.	0,51	.....	%
platea HºAº+viga de fundacion	4,53	.....	%
columna de HºAº para tanque reserva	0,18	.....	%
encadenado superior de HºAº	0,55	.....	%
encadenado vertical	0,5	.....	%
viga HºAºapoyo tanque reserva	0,07	.....	%
<b>MAMPOSTERIA DE BLOQUE VIBROCOMPACTADO</b>			
bloque de hº vibrocompactado full block 19x19x39	72,47	.....	%
bloque de hº vibrocompactado full block 14x19x39	1,76	.....	%
<b>CUBIERTA Y CIELORRASO</b>			
cielorraso:machimbre de 1/2" con aislacion de lana de vidrio	21,8	.....	%
cubierta de chapa galvanizada nº 24 sobre estruct.metallica s/calc.	26,8	.....	%
<b>CONTRAPISO - PISO</b>			
carpeta de nivelacion sobre platea	21,76	.....	%
piso ceramico 0.30x0.30 (incluido zocalo)	21,76	.....	%
<b>CAPA AISLADORA</b>			
Capa aisladora cajon p/muros	3,04	.....	%
zocalo cementicio ext. h=0.40 m en todo el perimetro	6,08	.....	%
<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>			
Interior grueso y fino	6,68	.....	%
exterior grueso y fino	22,8	.....	%
Grueso bajo revestimiento	19,22	.....	%
revestimiento ceramico esmaltado	19,22	.....	%
<b>CARPINTERIA</b>			
prov.y coloc. de puerta p1 s/planos	1	.....	%
prov.y coloc.de puertas p2s/planos	1	.....	%
Prov. y coloc. de ventiluz	1	.....	%
Prov, y coloc. de ventanas s/planos	2	.....	%
Prov. y coloc. de vidrios	2,64	.....	%
<b>INSTALACION SANITARIA</b>			
Distribución de agua fria y caliente	1	.....	%
Desagues cloacales	1	.....	%
prov.y coloc.de griferias s/planos	1	.....	%
prov.y coloc.de tanque de reserv. 600 lts.tricapa	1	.....	%
prov.y coloc. de mesada de cocina incl.bacha 1.20x0.60 (gran.recon:	1	.....	%
prov.y coloc.de inodoro con mochila plastica a codo	1	.....	%
prov.y coloc.de lavatorio	1	.....	%
Prov. y colocación de pileta de lavar	1	.....	%
conexion cloacal(1 ml camara inspec,camara septica y pozo abs.o cc	1	.....	%
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
prov.y coloc.de bocas y tomas con inst.embutida,tablero(termica y c	1	.....	%
<b>INSTALACION DE GAS</b>			
instalacion de gas	1	.....	%
<b>PINTURAS</b>			
Látex exterior	43,7	.....	%
Látex interior	6,68	.....	%
Barniz sobre carpinteria de madera	4,78	.....	%
<b>VARIOS</b>			
gastos por calculo de estruc.y doc.tecnica aprob.	1	.....	%
gastos tecnico p/control y ejec.de obra	1	.....	%
gastos auditor p/certif.de obra	1	.....	%
gastos contables y administrativos	1	.....	%
prov.y coloc. de estruc.soporte de termotanque solar	1	.....	%